



ARMON PANEL

CİHAZ MONTAJ & KURULUM KONTROL LİSTESİ

Kontrol Aşamaları		Evet	Hayır
1	Cihazın, pano içerisine montajı yapıldı mı?		
2	Geçiş noktalarına, yeterli sayıda okuyucu montajı yapıldı mı?		
4	Geçiş noktalarında çıkış butonu var ise, panel üzerindeki IO girişlerine bağlandı mı?		
5	Kilit tipine uygun röle bağlantıları yapıldı mı? (NO/NC)		
6	Yangın sistemi var ise, yangın sisteminden gelen kontak uçları ana kontrol ünitesi acil girişlerine bağlandı mı?		
7	Sistem akü beslemeli ise güç kaynağının AC OK ve BAT LOW girişleri, ana kontrol ünitesindeki IO girişlerine bağlandı mı?		
8	Montajı yapılacak cihazlar için, uygun güç kaynağı seçildi mi? (12VDC/3A)		
9	Ana kontrol ünitesi ve genişletme ünitesi arasında, RS485 kablosu ile bağlantıları yapıldı mı?		
10	Genişletme ünitelerinin üzerine bulunan adresleme etiketlerine uygun olarak, paneller numaralandırıldı mı?		
11	Cihaza enerji verilmeden önce, cihazın tüm bağlantıları tamamlandı mı? (Cihaza enerji verildikten sonra, bağlantı değişikliği yapılmamalı.)		
12	Güç kaynağının enerjisi verildikten sonra, paneller üzerindeki ledlerin aktif olduğu görüldü mü?		
13	Armon sistemi üzerinden, müşteri hesabına bağlandı mı?		
14	Armon sistemi üzerinden, cihazın bağlantı durumu kontrol edildi mi?		
15	Erişim kontrol noktası eşleşmesi yapıldı mı?		
16	Kullanıcılar için “varsayılan yetkiler” ayarlanıp, geçiş yöntemleri eklendi mi?		
17	Yetkili kişilere kullanıcı ekleme, kart ekleme, hesap açma ve geçiş yöntemlerinin nasıl kullanıldığı gösterildi mi?		
18	Armon mobil uygulaması üzerinden, tüm geçiş yöntemleri denendi mi?		
19	Mobil cihaz ile kullanıcıya tanımlı erişim kontrol noktasından, geçiş test edildi mi?		
20	Armon sistemi üzerinden alınan raporlarda, geçişler görüntüleniyor mu?		

Önemli Uyarı: Bağlanan okuyucu, IO ve kilit bağlantı noktaları, detaylı şekilde not alınmalı ve Armon ekibine iletilmelidir.

Teknisyen Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza: