



## VPASS - V10 - V6

### CİHAZ MONTAJ & KURULUM KONTROL LİSTESİ

Kontrol Aşamaları		Evet	Hayır
1	Cihaz montajının gerçekleştirileceği zemine uygun <b>"montaj aparatı"</b> kullanıldı mı?		
2	Montaj yapılacak cihazlar için, uygun güç kaynağı seçildi mi? (12VDC/2A)		
3	Kilit tipine uygun röle bağlantıları yapıldı mı? (NO/NC)		
4	Cihaza enerji verilmeden önce, cihazın tüm bağlantıları tamamlandı mı? (Cihaza enerji verildikten sonra, bağlantı değişikliği yapılmamalı.)		
5	Cihazın güç bağlantıları yapılarak, cihaz çalışır hale getirildi mi? (Cihaz çalışırken led ışık mavi renkte olmalıdır.)		
6	Çıkış butonları kuru kontak uçlarına bağlanıp, Armon yazılım ekibine tanımları yaptırıldı mı?		
7	Cihaz yönleri Armon yazılım ekibine tanımlatıldı mı?		
8	Armon sistemi üzerinden, müşteri hesabına bağlandı mı?		
9	Armon sistemi üzerinden, cihazın bağlantı durumu kontrol edildi mi?		
10	Erişim kontrol noktası eşleşmesi yapıldı mı?		
11	Kullanıcılar için <b>"varsayılan yetkiler"</b> ayarlanıp, geçiş yöntemleri eklendi mi?		
12	Yetkili kişilere kullanıcı ekleme, kart ekleme, hesap açma ve geçiş yöntemlerinin nasıl kullanıldığı gösterildi mi?		
13	Armon mobil uygulaması üzerinden tüm geçiş yöntemleri denendi mi?		
14	Mobil cihaz ile kullanıcıya tanımlı erişim kontrol noktasından, geçiş test edildi mi?		
15	Armon sistemi üzerinden alınan raporlarda, geçişler görüntüleniyor mu?		

**Teknisyen Adı ve Soyadı:**

**Tarih:**

**İmza:**